

平成 2 9 年 6 月 2 3 日

地方独立行政法人奈良県立病院機構  
奈良県西和医療センター  
院長 横山 和弘(公印省略)

## 質問回答書

次の工事について下記のとおり回答します。

工事番号：第 2 9 - 1 号  
工 事 名：西和医療センター新血管造影室等整備工事

### 記

No.	質問内容	回答内容
1	防災設備の☆印の器具は撤去・再取付ですが、図面上の※印も撤去・再取付と考えて宜しいですか。	お見込みのとおりです。
2	図面番号 E-18 の準備室、休憩室の G マーク（ガス漏れ検知器？）は器具のみ撤去ですか？配線は残置と考えて良いですか。	お見込みのとおりです。 工事範囲内の不要配線は撤去し、工事範囲外の配線は残置ですが、端末部はテープ巻きの上エフ(用途記入) 取付してください。
3	図面番号 E-14 の操作室プルボックス 332 に放送用配線がありません。操作室のスピーカーからの配線と考えて宜しいですか。	お見込みのとおりです。
4	R 1 検査室の感知器及びスピーカーが E-14 では汚染検査室よりの配線となっていますが、E-18 では腹部血管造影室からの脱着となっています。E-14 が正と考えて宜しいですか	E-18 を正とします。別紙変更図面を参照してください。
5	E-14 の注記 3 で 3 種煙感知器は撤去新設となっていますが、E-18 では 2 カ所は脱着となっています。E-14 を正と考えて宜しいですか。	いずれも図面のとおりです。工事範囲内のみ撤去新設です。
6	便所から汚染検査室への配線が E-14 では既設配線接続で E-18 では撤去となっています。撤去と考えて宜しいですか。	撤去新設とします。
7	図 E-07 において新設光終端箱（リモートメンテ回線収納）が廊下に取り付けられています。光成端箱を鋼製鍵付盤内に収めるものと考えてよろしいでしょうか。 また、メディアコンバーター等のメタルケーブルと接続するための機器は含まないものと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。なお、詳細については監督員と協議してください。
8	図 E-07 において新設光終端箱（リモートメンテ回線収納）があります。1 次側ケーブルの光ケーブルは光成端箱でコネクタ止めと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。なお、詳細については監督員と協議してください。
9	図 E-07 において新設光終端箱（リモートメンテ回線収納）があります。2 次側のメタルケーブル EM-E BT0. 5-2Pr は光ケーブルと接続できません。光終端箱内に余長を見て巻いておくものと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
10	図 E-05 において、コントロール室の MDF 盤に光ケーブル配線となっております。 MDF 盤内に光成端箱を取り付けて、光ケーブルの終端処理をするものと考えてよろしいでしょうか。	MDF 付近既設鋼製鍵付盤内光パネルに接続することとします。なお、詳細については監督員と協議してください。

11	M-09 の消火配管は切断のみで末端処理の必要は無いですか。また現状の配管は空配管と考えるて宜しいですか。現状使用中の配管だと確認方法はどのようにすれば宜しいですか。（その場合現状調査費用は本工事に含まれますか。）	お見込みのとおりです。なお、施工前調査は実施してください。
12	M-09 のスプリンクラーヘッドの取替で廊下部分が一部（サーバー室の横）包含出来ていない様に思います（図面上の採寸による）移設は無しと考えるて宜しいですか。	お見込みのとおりです。なお、施工の状況により必要となる場合は、監督員と協議してください。
13	M-09 旧 R 1 検査室のスプリンクラーヘッドは図面通り撤去のみと考えるて宜しいですか。	お見込みのとおりです。なお、管端プラグ止めは含まれます。