

令和 5年11月16日

地方独立行政法人奈良県立病院機構
奈良県西和医療センター
院長 土肥 直文（公印省略）

質問回答書

次の工事について下記のとおり回答します。

工事番号： 第05-03号

工事名： 西和医療センター 南3屋上防水及び医事課改修工事

記

NO.	質問内容	回答内容
1	医事課改修の図面番号 A-13 のシャッターケース新設とありますが詳細等がないので誤記と考えるのでしょうか？	誤記です。申し訳ありません。
2	医事課改修で施工範囲にある机や椅子その他の物は工期内は無いものと考えて宜しいですか？	工事範囲の中で、作業エリアと執務エリアを移転させて施工を進めていきますが、作業エリアには机・椅子などの什器類はないものと考えてください。
3	医事課改修の図面番号 M-09 で既設消火配管 65A より 50A を途中で分岐しますが、マジックジョイントを使用しても宜しいですか？	宜しいです。
4	同じくもう1カ所 65A より 50A を途中で分岐と指示がありますが配管サイズが 50A の表記になっています。50A からの分岐と考えて宜しいですか？また 50A から 50A の分岐はメカニカルチーズやマジックジョイントも部材がありませんので直管部分でストラブカップリングを使用しても宜しいですか？	50A からの分岐です。 また、ストラブカップリングを使用せずに、図面通り施工してください。